

**Обследования состояния вентиляционных каналов**

г. Москва

«18» сентября 2023 г.

Настоящий акт составлен в том, что мастерами вентиляционных систем ООО «ТЕМПОСТРОЙ» произведено обследование технического состояния вентиляционных каналов по адресу:

г. Москва, ул., Машкова, дом 14

С целью определения пригодности системы в соответствии с СНИП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность: проходимости, наличие тяги, герметичность, обособленность.

*Вентиляция работает в полном (неполном) объеме.*

*Исправна (не исправна), тяга имеется (не имеется).*

Допустимые нормы погрешности замеров составляют 10% (СНИП 3.05.-85п.4.19) результате проверки установлено:

*вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии*

Замеры проводились крыльчатым термоанемометром марки: RGK AM - 20

Подписи:

Заказчик ТСЖ «Машкова 14»

Винокур М.В.

Подрядчик ООО «ТЕМПОСТРОЙ»

Черкасов Н.А.

